

Общество с ограниченной ответственностью  
«Кирилловская электросеть»

(ООО «КЭС»)

Российская Федерация  
Вологодской обл., 161100  
г.Кириллов ул.Ленина, д. 133,  
Тел: , 3-24-71, Факс: 3-24-82,  
E-mail: Kirelset@mail.ru  
ОГРН 1053500472497  
ИНН/КПП 3511005438/351101001  
р/с 40702810612110100149  
Вологодское отделение №8638 ПАО Сбербанк РФ  
БИК 041909644  
к/с 30101810900000000644

13.03.2018г. № 213

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Отчет об использовании  
инвестиционных ресурсов за 2017  
год

162606, Вологодская область, г.  
Череповец, ул. Сталеваров, д. 49-б

Зам. начальника Департамента  
топливно-энергетического  
комплекса и тарифного  
регулирования Вологодской  
области  
Жуковой И.В.

Уважаемая Ирина Валентиновна!

Общество с ограниченной ответственностью «Кирилловская электросеть» направляет отчет об использовании инвестиционных ресурсов в формах, утвержденных приказом ФСТ России № 202-э от 20.02.2014г. за 2017 год.

В электронном виде направляем информацию о выполнении инвестиционных программ в формах, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 24.03.2010г. № 114 (приложения № 6.1-6.3) и в формате «NET.INV.» на e-mail: «BogatyrevAV@gov35.ru» (отправлено 13.03.2018г.).

Генеральный директор  
ООО «КЭС»



К.О.Жуков

Приложение  
к приказу Федеральной службы по тарифам  
от 20 февраля 2014 г. № 202-э

Утверждаю  
генеральный директор ООО "КЭС"

Указывается должность уполномоченного лица субъекта контроля (надзора)

(подпись)



М.П.

**Общества с ограниченной ответственностью  
"Кирилловская электросеть"**

(указывается полное наименование субъекта контроля (надзора))

**ОТЧЕТ  
об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемое государством  
цены (тарифы) в сфере электроэнергетики/теплоснабжения**

за \_\_\_\_\_ квартал \_\_\_\_\_ г.

за \_\_\_\_\_ 2017 \_\_\_\_\_ год

" 13 " \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 2 018 г.  
(дата составления)

Наименование, реквизиты решения об установлении цен (тарифов)<sup>1</sup>

Приказ РЭК ВО от 29.12.2015г. № 941

Наименование, дата утверждения инвестиционной программы, сведения о внесении изменений и внесенных изменений в инвестиционную

программу  
"Развитие системы электроснабжения города Кириллова Вологодской области на период 2014-2021 годы", утв. 02.04.2014г.  
Департаментом топливно-энергетического комплекса Вологодской области, согласована РЭК Вологодской области с замечаниями  
16.12.2013г., устранены замечания 25.12.2013г. ООО "КЭС"

Таблица 1

№	Наименование инвестиционного проекта/мероприятия, предусмотренного инвестиционной программой	Период реализации согласно календарно-целевой программно-целевой программы, годы	Срок ввода в эксплуатацию/выполнения мероприятия, год		Степень выполнения, %	Стоимостная оценка инвестиций, млн. руб. без НДС						Отклонения <sup>1</sup>				Причины отклонений
			план	факт		полная стоимость отчета о года	остаток на начало отчетного года	финансирование в отчетном периоде (год - IV кв)	остаток по профилям по результатам отчетного периода <sup>4</sup>	млн. руб. без НДС	уточнение стоимости по результатам утвержденной сметной документацией	уточнение стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (заключенная сумма)	прочие (указать)			
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			1													
	<b>Всего</b>					<b>85,693</b>	<b>23,512</b>	<b>27,140</b>	<b>36,613</b>	<b>4,356</b>	<b>26,319</b>	<b>20,830</b>	<b>5,489</b>	<b>0,000</b>		
1	Технологическое присоединение потребителей до 15 кВт	2017	2017		100,0%	1,137	1,256	1,137	1,256	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
2	Реконструкция распределительного пункта 10кВ РП-1 (с заменой 2,5 км подводящих кабельных линий КЛ 10-кВ)	2014-2021	2017	2017	100,0%	74,675	21,755	21,755	22,610	4,356	26,125	20,636	5,489	0,000	объекты построены, введены в эксплуатацию	
3	Реконструкция ТП № 3 (1*400 КВА), расположенной на ул. Удальцова	2014-2021	2014	2016	100,0%	2,073	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,863	-0,863	0,000	0,000	объекты построены, введены в эксплуатацию	
4	Реконструкция распределительного пункта 10 кВ РП-2, совмещенного с ТП-6 с перераспределением мощности на новые ТП с установкой трансформатора ТМГСУ (проездные ТП-2*400 КВА в кол-ве 2 шт.)	2014-2021	2014	2016	100,0%	7,807	0,000	0,000	0,000	0,000	1,056	1,056	0,000	0,000	объекты построены, введены в эксплуатацию	
5	Выкуп недвижимого имущества по пренеумещению пружин (сети 10 кВ) - ВЛ-10 КВ, КЛ-10 КВ, КТП			2014	100,0%	0,000	0,501	0,000	0,501	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	гашение кредита, оформленного в 2014 году	
6	Покупка автомобиля "Toyota-Королла" - замена изношенного в/м "Опель-Зафيرا"	2017		2017	100,0%			0,000	1,245	0,000						
7	Технологическое присоединение МЖД ООО "Сурбрегионгрупп"			2017	100,0%			0,000	4,096	0,000					строительство МЖД по программе переселения из ветхого и аварийного жилья	
7	Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы							4,248	6,905	0,000						

Таблица 2

№ №	Источники финансирования	Объем финансирования (отчетный год/квартал), млн. руб. без НДС		Отклонения <sup>2</sup>		Причины отклонений
		План <sup>3</sup>	Факт <sup>3</sup>	млн. руб. без НДС	%	
	I	2	3	4	5	6
	ВСЕГО,	27,140	36,613	-0,789	134,91%	
A	Собственные средства, в т.ч.:	22,733	21,945	-0,788	96,53%	
A.1	Чистая прибыль, в т.ч.:	5,955	8,886	2,932	149,24%	
A.1.1	прибыль по каждому регулируемому виду деятельности, в т.ч.:	5,955	8,886	2,932	149,24%	
A.1.1.1	прибыль, направленная на инвестиции, в т.ч.:	4,991	4,619	-0,372	92,55%	
A.1.1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	0,964	4,267	3,304	442,90%	
A.2	Амортизационные отчисления	5,258	3,876	-1,382	73,71%	
A.3	Прочие собственные средства	11,520	9,182	-2,338	79,71%	
A.3.1	Возврат НДС	7,272	4,934	-2,338	67,85%	
...						
B	Привлеченные средства, в т.ч.:	4,407	14,669	0,000	332,85%	
B.1	Кредиты	4,407	4,407	0,000	99,99%	
B.2	Займы					
B.3	Прочие привлеченные средства	0,000	10,262	0,000		кредитора МРСК 4,920 млн. руб., кредитора подрядчику по ИП 4,346 млн.
B.3.1	Наименование источника					
...						
B	Бюджетное финансирование					
Г	Прочие источники финансирования, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000		
Г.1	Лизинг					
	Справочно:	0,000	0,000	0,000		
Д	Доход на инвестированный капитал <sup>5</sup>					
Е	Возврат инвестированного капитала <sup>5</sup>					

<sup>1</sup> Решение об установлении цен (тарифов), при принятии которого в состав необходимой валовой выручки указанного субъекта контроля (надзора) включены расходы, запланированные на финансирование инвестиционных проектов (отдельных мероприятий), предусмотренных инвестиционной программой.

<sup>2</sup> нарастающим итогом за год.


<sup>3</sup> В соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

<sup>4</sup> В ценах отчетного года.

<sup>5</sup> При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

Приложение № 6.1  
к приказу Министера России  
от 24. марта 2010 г. № 114

Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "Курганская энергетик" за 2017 год, млн. рублей с НДС  
(предоставляет выгоды)



№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года	Объем финансирования		Оверсто (закрыто акция выведена из работы) млн.рублей	Выдано (оформлено) акция введена в работу) млн.рублей	Остаток по профилированию в результате отчетного периода *	Отклонение **	в том числе за счет	уточнения стоимости по результатам утверждаемой процедур	статус	
			млн**	факт***								млн.рублей
1.	ВСЕГО	21,812	27,140	36,613	96,642	81,861	4,256	36,319	41%	20,839	5,489	
1.1.	Техническое перевооружение и реконструкция Энергооборудование и вспомогательная инфраструктура											
1	Техническое перевооружение потребителей до 15 кВт	1,256	1,117	1,256	1,256	1,065	0,000					копиров
2	Реконструкция распределительного пункта 10кВ РП-1 (с заменой 2,5 км подводящих кабальных линий КЛ 10-кВ)	21,755	21,755	22,610	80,778	68,317	4,356	26,125	38%	20,636	5,489	объекты построены, введены в эксплуатацию
3	Реконструкция ПТ № 3 (1*100 КВА), расположенный на ул. Угурская	0,000	0,000	0,000	1,816	1,539	0,000	-0,863	-39%	-0,863		объекты построены, введены в эксплуатацию
4	Реконструкция распределительного пункта 10 кВ РП-2, расположенного с ПТ-6 с переводом фазовых проводов на новые ПТ в установочной трансформаторной ТНТСУ (проектные ПТ-2/400 КВА в количестве 2 шт.)	0,000	0,000	0,000	7,451	6,314	0,000	1,056	16%	1,056		объекты построены, введены в эксплуатацию
5	Вырута кредитного имущества во исполнение заявки (земля 10 кВт) - ПУ-10 кВт, КЛ-10 кВт, КТП	0,501	0,000	0,501	0,000	0,000	0,000					гашение кредита, оформленного в 2014 году
1.2.	Прочие мероприятия											
6	Горючая аппаратура "Тоболь-Корсаки" - замена вышедшего в/в "Омега-Эфига"	0,000	0,000	1,245	1,245	1,055	0,000	0,000		0,000		

№№	Наименование объекта	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования		Освоено (закрыты акты, выполненные работы)	Выявлено (оформлено акты, выявлены нарушения)	Остаток по профилирующей статье	Отклонение ***			Права на отклонения	
			план**	факт***				млн руб	%	в том числе за счет		
					млн руб	млн руб	млн руб	млн руб				
1.3.	ВСЕГО	23,612	37,140	36,613	96,642	81,961	4,356	26,319	41%	20,830	5,489	
2.	Создание систем технического и связи											
2.1.	Новое строительство											
2.1.	Энергооборудование и мощности энергетической инфраструктуры											
2.2.	Прочие новые объекты											
7	Технологическое оборудование МКЖД ООО "Стройинвестгрупп"	0,000	0,000	4,096	4,096	3,471	0,000				стопроцентно МКЖД по договору переписки на начало к	
	<b>Средства:</b>											
1	Объем в проекте за привлеченные бюджетные ресурсы		4,248	6,890								
2	Ремонтные работы на объектах (объектах) (с зачетом средств из бюджета КТ 10-ВБ)		0,000	0,000								
3	Ремонтные работы на объектах (объектах) (с зачетом средств из бюджета КТ 10-ВБ)		0,000	0,000								
5	Закупка оборудования по проекту на приобретение оборудования (счета 10-ВБ - ВД-10 КД, КД-10 КВ, КТД)		0,000	0,013								

\* - цена отчетного года

\*\* - план, согласно утвержденного инвестиционной программы

\*\*\* - фактический источник за год

Примечание: для отчета объектов с разделением объектов на ИС, ВП и КТ

Отчет об источниках финансирования инвестиционных программ за 2017 год, млн. рублей  
(представляется ежегодно)

Генеральный директор ООО «Кирилловская электросеть»



№№	Источник финансирования	Объем финансирования [отчетный год]		Причины отклонений
		план*	факт**	
1	Собственные средства	22,733	21,945	
1.1.	Прибыль, направляемая на инвестиции:	5,955	8,886	
1.1.1.	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	3,236	4,619	
1.1.2.	в т.ч. прибыль со свободного сектора	0,000	0,000	
1.1.3.	в т.ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)	0,000	0,000	
1.1.3.1.	в т.ч. от технологического присоединения генерации	0,000	0,000	
1.1.3.2.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей до 15 кВт	0,964	0,964	
1.1.3.3.	в т.ч. от технологического присоединения потребителей свыше 15 кВт	0,000	3,303	
1.1.4.	Прочая прибыль	1,755	0,000	
1.2.	Амортизация	5,258	3,876	
1.2.1.	Амортизация, учтенная в тарифе	5,258	3,862	
1.2.2.	Прочая амортизация	0,000	0,014	
1.2.3.	Недоиспользованная амортизация прошлых лет	0,000	0,000	
1.3.	Возврат НДС	7,272	4,934	
1.4.	Прочие собственные средства	4,248	4,248	
1.4.1.	в т.ч. средства доэмиссии	0,000	0,000	
1.5.	Остаток собственных средств на начало года	0,000	0,000	
2.	Привлеченные средства, в т.ч.:	4,407	14,669	
2.1.	Кредиты	4,407	4,407	
2.2.	Облигационные займы			
2.3.	Займы организаций			
2.4.	Бюджетное финансирование			
2.5.	Средства внешних инвесторов			
2.6.	Использование лизинга			
2.7.	<u>Прочие привлеченные средства</u>		<u>10,262</u>	<u>кредиторка МРСК 4,920 млн. руб.,</u> <u>кредиторка подрядчику по ИП 4,356 млн.</u>
	<b>ВСЕГО источников финансирования</b>	<b>27,140</b>	<b>36,613</b>	
	для ОГК/ТГК, в том числе			
	ДПМ			
	вне ДПМ			

\* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой

\*\* накопленным итогом за год

Приложение № 6.3  
к приказу Минэнерго России  
от «24» марта 2010 г. № 114

Отчет о вводах/выводах объектов за 2017 год  
(представляется ежегодно)

Утверждаю  
Генеральный директор ООО "Кирилловская электросеть"  
(И.О. Фамилия И.О. Имя Ф.И.О. Отчество)  
И.О. Фамилия И.О. Имя Ф.И.О. Отчество  
М.П. (К.С.Жуков)  
2018 года  
24 марта  
г. Кирилловская  
электросеть  
ОГРН 1053700000000  
1005438

№ п/п	Наименование проекта	Ввод мощностей		Вывод мощностей	
		план*	факт	план*	факт
1	2	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА	МВт, Гкал/час, км, МВА
1	Реконструкция распределительного пункта 10кВ РП-1 (с заменой 2,5 км подводящих кабельных линий КЛ 10-кВ)	3 2 МВА/2,84 км КЛ-10 кВ	4 2 МВА/2,84 км КЛ-10 кВ	5 2 МВА/2,84 км КЛ-10 кВ	6 2 МВА/2,84 км КЛ-10 кВ

\* план в соответствии с утвержденной инвестиционной программой



## Мониторинг принятых инвестиционных программ субъектами РФ по сетевым организациям

Субъект РФ	Вологодская область	
Период	год 2017	квартал год
Руководитель		
Фамилия, имя, отчество	Жуков Константин Олимпиевич	
(код) номер телефона	81757 3 13 64	
Дата составления отчета	07.03.2018	

Исполнение инвестиционных программ государственных органов за 2017 год

№ п/п	Наименование элемента инвестиционного проекта и работ	Сроки выполнения работ		Финансовое ведомство субъекта	Виды работ (МФУ, МФ)	Прямая оплата стоимости работ, тыс. руб. без НДС		Итого		Источники финансирования в отчетном периоде, тыс. руб. без НДС		За счет средств источников		Примечание		
		Начало и год начала проекта	Конец и год окончания проекта			План	Факт	Ассигнование		Прибыль		План			Факт	
								План	Факт	План	Факт	План	Факт		План	Факт
А. Регулирующая инициатива инициативы или проектов инвестиционных объектов: работа																
1. Проекты (под инвесторские проекты)																
1.1	Дистанция, дооборудование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2	Ремонтные работы**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.3	Технологическое перевооружение***	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.4	Новые строительные****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
С. Регулирующая инициатива инициативы или проектов инвестиционных объектов: работа																
2. Проекты (под инвесторские проекты)																
2.1	Дистанция, дооборудование	67 186,51	3 471,19	27 440,00	36 613,16	5 358,00	3 875,75	3 236,00	4 619,10	864,00	4 287,40	17 682,00	23 850,61			
2.2	Ремонтные работы**	2 633,90	0,00	1 137,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00	292,00			
2.3	Технологическое перевооружение***	64 552,61	0,00	21 755,00	21 110,00	5 358,00	3 875,75	3 236,00	4 619,10	0,00	0,00	13 981,00	14 616,15			
2.4	Новые строительные****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00			
1.1	Технологическое перевооружение***	2 633,90	0,00	1 137,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964,00	292,00	с учетом НДС		
Б. Иные проекты																
1.1. Ремонтные работы**																
1.2.1	Строительство и восстановление объектов ИТ ИТ-1, ИТ-2 (строительные работы)	84 552,61	0,00	21 755,00	21 110,00	5 358,00	3 875,75	3 236,00	4 619,10	0,00	0,00	13 261,00	14 616,15	с учетом НДС, в том числе ИТ-1, ИТ-2, ИТ-3, ИТ-4		
1.2.2	Ремонтные работы ИТ ИТ-3 (ИТ-300 ОД), расположенной на ул. Лесная, участка 10 от ИТ-2, совмещенно с ИТ-4 с модернизацией	74 675,11	0,00	21 755,00	21 610,00	5 358,00	3 875,75	3 236,00	4 619,10	0,00	0,00	12 981,00	14 616,15	с учетом НДС, в том числе ИТ-3, ИТ-4		
1.2.3	Инициатива на новые ИТ-5 (установка трансформатора ТНЭС) (процесс)	2 073,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00			
1.2.4	Выполнение работ по ремонту трансформатора (стан. 10 кВт)	7 807,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,00	с учетом НДС		
В. Иные проекты																
1.3. Технологическое перевооружение***																
1.3.1	Получение лицензии МФ "Корона" (здание бывшего МФ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245,00	с учетом НДС, в том числе МФ		
1.4	Новые строительные****	0,00	3 471,19	4 240,00	11 011,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301,90	7 697,76	с учетом НДС, в том числе МФ		
1.4.1	Уплата процентов по кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 240,00	с учетом НДС, в том числе МФ		
1.4.2	Технологическое перевооружение МФУ ООО "Трифолдинг"	0,00	3 471,19	0,00	6 005,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 005,16	с учетом НДС, в том числе МФ		

Стор. 1/1

К. К. К.

М. М. М.

И. И. И.

О. О. О.

П. П. П.

Р. Р. Р.

С. С. С.

Т. Т. Т.

У. У. У.

Ф. Ф. Ф.

Х. Х. Х.

Ц. Ц. Ц.

Ч. Ч. Ч.

Ш. Ш. Ш.

Щ. Щ. Щ.

Ъ. Ъ. Ъ.

Ь. Ь. Ь.

Э. Э. Э.

Ю. Ю. Ю.

Я. Я. Я.

